

## Checklist Qualite Beton

Date: 26 janvier 2026

### Avant coulage

- Verification coffrage: alignement et etancheite
- Ferrailage conforme aux plans
- Cales d'enrobage en place
- Acces pour vibration prevu

### Pendant coulage

- Temperature ambiante notee: \_\_\_\_degC
- Slump test effectuee: \_\_\_\_cm
- Vibration reguliere sans segregation
- Epaisseur couche max 50cm

### Apres coulage

- Surface lisee correctement
- Protection mise en place
- Arrosage programme si temps chaud

### Validation

Chef de chantier: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026

Signature: \_\_\_\_\_